

農山漁村地域整備計画における事後評価

整備計画名	粟島地区における安全で快適な漁業地域の形成整備計画
計画策定主体	新潟県粟島浦村
対象市町村	粟島浦村
計画の期間	平成29年～令和2年度（4年間）

1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	地区名	事業実施主体	工期	総事業費	主な事業内容等
漁業集落環境整備事業	粟島	粟島浦村	平成29年度～令和2年度	228,995千円	集落排水施設 機能診断・長寿命化計画 N=1箇所 集落排水施設機能保全 N=1式 水産飲雑用水施設井戸掘削 N=1箇所 外灯設置 N=3基
進捗状況	令和2年3月をもって事業が全て完了した。 進捗状況：100%				

2. 事業効果の発現状況

<p>排水施設における長寿命化計画の策定と機能保全工事によりライフサイクルコストの最小化・機器等の耐用年数が向上した。 新規井戸掘削により集落への水の提供が安定した。 照明設置により夜間避難の安全性が向上した。</p>

3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標の実現状況	達成率
排水施設の長寿命化計画策定 N=1箇所	事業完了により目標を達成した	100%
排水施設（処理場）機能保全工事 N=1式	未整備箇所が残る	85%
水産物及び漁船の洗浄水量の十分な確保	事業完了により目標を達成した	100%
夜間避難のための釜谷集落内の照明率 70%→100%	事業完了により目標を達成した	100%

4. 今後の方針

<p>排水処理場の機能保全未整備部分については令和3年度から漁村インフラ整備計画に引き継ぎ、令和3年度中に達成率100%を目指すとともに、令和4年度以降は管路施設についても機能保全工事の実施を計画している。 目標達成事業箇所については、今後も適正な維持管理を行い、事業効果の継続的な発現を図る。</p>
