

総務大臣 村上 誠一郎 殿

栗島浦村長
脇川 善行

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 16 日
- (2) サービス開始日 : 令和 4 年 11 月 1 日

2. 目標達成状況

指 標	目標 (目標年度)	(実績値/目標値)			
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
家庭用Wi-Fiの設置 世帯数	100世帯 (令和 4 年度)	160世帯/ 100世帯	156世帯/ 100世帯	158世帯/ 100世帯	158世帯/ 100世帯
学校用Wi-Fiの設置 箇所数	1 箇所 (令和 4 年度)	1 箇所 / 1 箇所	1 箇所 / 1 箇所	1 箇所 / 1 箇所	1 箇所 / 1 箇所
公衆無線LANの設置 箇所数	6 箇所 (令和 4 年度)	6 箇所 / 6 箇所	6 箇所 / 6 箇所	6 箇所 / 6 箇所	6 箇所 / 6 箇所
携帯電話基地局の 設置箇所数	4 箇所 (令和 7 年度)	3 箇所 / 4 箇所	6 箇所 / 4 箇所	8 箇所 / 4 箇所	8 箇所 / 4 箇所

(参考)

提供可能回線数	利用回線数			
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
191回線	184回線	180回線	182回線	182回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

・家庭用Wi-Fiの設置世帯数、学校用Wi-Fiの設置箇所数、公衆無線LANの設置箇所数
ハード面においては、令和4年度「栗島浦村 高度無線環境整備推進事業における Wi-Fi 等高度無線局事業」において、自治体負担により、令和4年10月末までに家庭用Wi-Fi全世帯、学校用Wi-Fi 1 箇所、公衆無線LAN 6 箇所の整備を完了し、同年11月からサービスを実施した。その後も、「令和6年度栗島浦村防災・安全情報伝達システム整備事業」にてOLTシステムの更改を実施し通信処理の安定性を向上させるなど、更なる有効活用に向けた取組を実施した。

ソフト面においては、令和6年1月に自治体と企業共同で住民向けスマホ教室を開催した。これにより、村民のWi-Fiへの接続数が増加した。

・携帯電話基地局の設置箇所数

活用についての計画に基づいて、各企業と契約し令和5年7月までに目標数の設置が完了している。

4. 評価

家庭用Wi-Fiの設置世帯数：自治体主体でのWi-Fi設置事業を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置世帯数の目標については令和4年度末までに達成済みであり、利用率（提供可能回線数に対する利用回線数）も順調に推移している。

学校用Wi-Fiの設置箇所数：自治体主体でのWi-Fi設置事業を実施した結果、学校用 Wi-Fi の設置箇所数の目標については令和4年度末までに達成済みであり、利用率も順調に推移している。

公衆無線LANの設置箇所数：自治体主体でのWi-Fi設置事業を実施した結果、公衆無線LANの設置箇所数の目標については令和4年度末までに達成済みであり、利用率も順調に推移している。

携帯電話基地局の設置箇所数：携帯各社との契約打合せなどの取組を実施した結果、携帯電話基地局の設置箇所数の目標については令和5年度末までに達成済みであり、利用率も順調に推移している。

5. 課題への対応策

家庭用Wi-Fiの設置世帯数、学校用Wi-Fiの設置箇所数、公衆無線LANの設置箇所数、携帯電話基地局の設置箇所数：

現時点において目標達成済みであり利用率も順調に推移しているため、引き続き、有効に活用を行っていく。

特に、高齢者や子どもたちにも活用の効果を実感してもらえるような取組を実施していきたい。加えて、広報や説明会などを行い、回線利用に対する住民の理解の向上を図りたい。