粟総第 52 号
令和８年 10 月 30 日

総務大臣　藤井 比早之　殿

粟島浦村長
脇川　善行

事後評価報告書（再評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

１．事業概要
(1) 工事完了日　　：令和４年３月 16 日
(2) サービス開始日：令和４年 11 月１日

２．目標達成状況（累計）

| 指　標 | 目標<br>（目標年度） | （実績値/目標値） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 |
| 家庭用 Wi-Fi の設置世帯数 | 100 世帯<br>（令和４年度） | 160世帯/<br>100 世帯 | 156世帯/<br>100 世帯 | 158世帯/<br>100 世帯 | 158世帯/<br>100 世帯 | 159世帯/<br>100 世帯 |
| 学校用 Wi-Fi の設置箇所数 | １箇所<br>（令和４年度） | １箇所<br>/１箇所 | １箇所<br>/１箇所 | １箇所<br>/１箇所 | １箇所<br>/１箇所 | １箇所<br>/１箇所 |
| 公衆無線 LAN の設置箇所数 | ６箇所<br>（令和４年度） | ６箇所<br>/６箇所 | ６箇所<br>/６箇所 | ６箇所<br>/６箇所 | ６箇所<br>/６箇所 | ６箇所<br>/６箇所 |
| 携帯電話基地局の設置箇所数 | ４箇所<br>（令和７年度） | ３箇所<br>/４箇所 | ６箇所<br>/４箇所 | ８箇所<br>/４箇所 | ８箇所<br>/４箇所 | ８箇所<br>/４箇所 |

（参考）

| 提供可能回線数 | 利用回線数 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 令和４年度 | 令和５年度 | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 |
| 191回線 | 184回線 | 180回線 | 182回線 | 182回線 | 183回線 |

３．中間評価を踏まえて実施した取組

【中間評価までに実施した取組】

・家庭用 Wi-Fi の設置世帯数、学校用 Wi-Fi の設置箇所数、公衆無線 LAN の設置箇所数

ハード面においては、令和４年度「粟島浦村 高度無線環境整備推進事業における Wi-Fi 等高度無線局事業」において、自治体負担により、令和４年 10 月末までに家庭用 Wi-Fi 全世帯、学校用 Wi-Fi１箇所、公衆無線 LAN６箇所の整備を完了し、同年 11 月からサービスを実施した。その後も、「令和６年度粟島浦村防災・安全情報伝達システム整備事業」にて OLT システムの更改を実施し通信処理の安定性を向上させるなど、更なる有効活用に向けた取組を実施した。

ソフト面においては、令和６年１月に自治体と企業共同で住民向けスマホ教室を開催した。これにより、村民の Wi-Fi への接続数が増加した。

・携帯電話基地局の設置箇所数

無線局開設計画に基づいて、各企業と契約し令和５年７月までに目標数の設置が完了している。

【中間評価後に実施した取組】

中間評価までに実施した取組により、既に目標を達成しており安定的に利用されていることを確認している。また、住宅建設に伴い、家庭用 Wi-Fi を更に１世帯整備した。

４．評価

・家庭用 Wi-Fi の設置世帯数：自治体主体での Wi-Fi 設置事業を実施した結果、家庭用 Wi-Fi の設置世帯数の目標については令和４年度末までに達成済。

・学校用 Wi-Fi の設置箇所数：自治体主体での Wi-Fi 設置事業を実施した結果、学校用 Wi-Fi の設置箇所数の目標については令和４年度末までに達成済。

・公衆無線 LAN の設置箇所数：自治体主体での Wi-Fi 設置事業を実施した結果、公衆無線 LAN の設置箇所数の目標については令和４年度末までに達成済。

・携帯電話基地局の設置箇所数：携帯各社との契約打合せなどの取組を実施した結果、携帯電話基地局の設置箇所数の目標については令和５年度末までに達成済。

・利用率（提供可能回線数に対する利用回線数）：各目標を達成した結果、利用率は 95.8%に達している。各戸への無線通信環境の整備は完了し、教育や防災等でも活用が実現している。通信回線は安定した稼働状況を維持しており、順調な推移であると評価する。